

親愛的弟兄姊妹主內平安：

梁鴻光函（六十八） 2021年5月9日

2021年5月7日有什麼特別？

這天是這趟入境泰國時，簽證上容許我逗留在泰國的最後一天。原來我經已在泰國90天了，只是我尚未有歸期，並且早於上個月，在李彭艷桃師母陪同下，我已獲泰國入境處批准續延簽證。因此，我不用在7號離境，還可以在泰國再逗留90天。

四月下旬我從酒店旅館搬往民宿旅館居住，除了房租較酒店便宜，還設有煮食爐具和洗衣機，我可以自己煮食（廚用器皿工具不算齊全，仍在適應中），也可以在附近的食肆用餐。這段日子，慣常去的食店都沒多少客人，許多時只有我一個顧客。這兩星期因為疫情嚴重了，食肆禁止堂食，我有時打包回民宿慢慢享用。

我的身體與小巴的狀況真是難兄難弟。小巴外體剝皮是閒事，但內部冷氣失靈，在40°C高溫駕車真的熱得難耐，原來摩打壞了，需要更換。我服用降膽固醇藥多年，沒想到這次在泰國濕疹復發。明白年紀漸長，身體機能會減弱，皮膚水份容易流失，免疫力會減退，加上工作壓力，濕疹突然來訪。皮膚帶來的痕癢，常在晚上發作，影響睡眠。有時癢得要起來沖洗、塗椰子油潤膚霜，之後不容易入夢，就索性埋首做些文書工作。

二月下旬到達聖經學院的工地後，每日行上行落，除了解工程進展，也看看有什麼錯漏。只是一個月後，發覺提出要做的或要更改的，仍是原封不動，過了限期（**dead line**），可以若無其事。於是改變策略，除了如常口講，也寫下給他們；不單這樣，更要日日講，常常提醒！我想他們因此會避開免見到我，但另一方面，他們又想我提供工程的意見，意思是何時做什麼，那些要先做！經過兩個多月的磨合，他們已知道如何合作，期望我們在更好的溝通及默契下，於五月底完成A座大樓的室內工程。

現時的工程進展及規劃如下：

1. A1座及A2座是相連的獨立建築物，由「行人通道」連貫，在「通道」樓梯旁邊會安裝「電梯」（歡迎贊助「捐獻」，港元40萬），以讓有需要者使用。A1座及A2座日後也可連貫B座和C座。
2. 上封信提及會『先進行A2座一樓「自修室」及二樓「課室及多用途室」的設施及內部裝潢，包括冷氣機及視像教學設施。』義務網絡顧問莫弟兄（Tommy）代我們訂購了網絡設施，並將於5月10日這星期裡，安排他公司在清邁的工作團隊進場安裝網絡及閉路電視；目標是在5月20日完工，而期望5月21日A2座水、電及太陽能系統能全面使用。
3. A1座一樓為教職員辦公室，二樓為課室，三樓是講師宿舍。我們的目標是在5月30日完成所有的室內工程及設施。
4. 2020年初公佈的第二期建築工程預算為泰銖5,500萬，包括「A座大樓及禮堂的建築費，相關工程設施（停車場，冷氣系統，連接各座的行人通道，加固現有南面的圍牆，升降機，校園內行車及行人通道等），網絡設施，太陽能發電，教學及傢俱設施等，共需泰銖5,500萬。」（見《第二期工程》小冊子）那時，禮堂的室內設計尚未完成，仍需要不少思量，但想到整個建築工程需時完成，而建材價格不斷高漲，為減低成本，所以先作招標。因此，該標書內不含禮堂室內工程。現在義務建築師余弟兄一方面趕工完成禮堂的「窗」設計，亦幫忙審閱承建商交來禮堂內部設備的圖紙及報價單；義務室內設計師黃弟兄雖身體不適但仍多時給予意見。期盼禮堂實用又美觀，讓進來的人都受感頌讚上主，將榮耀歸給三一真神！在完成審閱及確定費用後，會將這金額加在第二期工程費的總預算內，請記念！（稍後另函將聖經學院的最新進展以圖片展示，讓您可飽覽全貌！）

在泰國期間，國際（香港）辦事處的行政及財務工作大多可用我的手提電腦處理，但政府部門的書信回覆及跟進，就需要人來幫忙，謝謝本團香港區辦事處各同工的襄助。另我再續留清邁三個月，感謝香港區辦事處同工們幫忙將我需要的藥物及用品郵寄給我。至於國際（香港）辦事處的年度核數，就要待我回港後才可辦理。這期間，求神保守我的家人，更求神看顧祂的工！

願「你們的果子不斷增多，歸入你們的賬上。我的神必在基督耶穌裏，按着自己榮耀的豐富，使你們一切的需要得到足夠的供應。願榮耀歸給我們的父神，直到永永遠遠！阿們。」（腓立比書4:17，19-20《新漢語譯本》）

您的弟兄 梁鴻光